

In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang van de Spoedaanpak en de Tracéwetplichtige projecten opgenomen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, inclusief de stand van zaken tot en met juli, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de tweede helft van 2009, die op 24 juni 2010 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29385, nr 61).

### Algemeen beeld

Voor de spoedaanpakprojecten geldt onverlet dat in mei 2011 30 besluiten, 30 schoppen in de grond en 10 openstellingen zijn gerealiseerd, om de hardnekkigste fileknelpunten van Nederland aan te pakken. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is de planning voor 57 projecten ongewijzigd en stabiel. Er zijn 10 projecten in procedure vertraagd, dit heeft overigens geen effect op de openstelling.

### Behaalde mijlpalen

In de afgelopen periode zijn de volgende mijlpalen behaald:

- Projecten opgesteld: A2 Rondweg Den Bosch, A2 Tangenten Eindhoven, Utrecht West, benutting: aansluitingen Woerden-Linschoten en Woerden-Oost.
- Tracébesluiten vastgesteld voor: A12 Maarsbergen-Veenendaal, A2 Leenderheide-Valkenswaard, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A50 Ewijk-Valburg, N31 Haak om Leeuwarden, A58 Eindhoven-Oirschot, A29 Vaanplein-Barendrecht, OV Saal (tracédeel Zuidtak), ongelijkvloerse kruising Transformatorweg Amsterdam;
- Wegaanpassingsbesluiten vastgesteld voor: A9 Velsen-Raasdorp, A9 Raasdorp-Badhoevedorp, A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer, A10 Nieuwe Meer-Amstel, A1 t'Gooi;
- Ontwerp Tracébesluiten vastgesteld voor: A12 Gouda-Woerden, A12 Woerden-Oudenrijn, A27 Lunetten-Rijnsweerd, A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A4 Delft-Schiedam, A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht, A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (omlegging Steenberg), A2 Meerenakkerweg, A12 Ede-Grijsoord, A2 Oudenrijn-Everdingen, N61 Hoek-Schoondijke, A2 Passage Maastricht, A2 Den-Bosch-Eindhoven, Sporen in Den-Bosch, Vrije spoor kruising Amersfoort West;
- Ontwerp Wegaanpassingsbesluiten vastgesteld voor: A27 Everdingen-Lunetten, A9 Alkmaar-Uitgeest, A2 Maasbracht-Geleen;
- Richtlijnen vastgesteld voor: A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum.

### Analyse voortgang projecten

In totaal zijn er 67 projecten die vallen onder de Spoedwet en Tracéwet. Het betreft:

- 18 Spoedwetprojecten
- 24 hoofdwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen
- 18 hoofdwegprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen
- 1 spoorwegproject die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt
- 5 spoorwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen
- 1 vaarwegproject die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt

Ten opzichte van de vorige rapportage, waarin 69 projecten werden behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

- 1 hoofdwegproject: de N35 Zwolle-Wijthmen is als nieuw tracéwetplichtig project opgenomen
- 1 hoofdwegproject A2 Spitsstroom St. Joost-Urmond is overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage
- 2 Spoorprojecten OV SAAL (tracédeel Zuidtak) en Transformatorweg (ongelijkvloerse aansluiting Westhavenspoorlijn op Schiphollijn) zijn overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage

In de analyse wordt onderscheid gemaakt naar:

1. Voortgang van de projecten die vallen onder de Spoedaanpak;
2. Voortgang van overige Tracéwetplichtige projecten.

Per onderdeel zijn 2 figuren opgenomen die inzicht geven in de voortgang van de projecten:

- Figuur 1 van elk onderdeel maakt de procedurele voortgang inzichtelijk (huidige planning Tracébesluit/Wegaanpassingsbesluit ten opzichte van planning vorige voortgangsrapportage)
- Figuur 2 geeft een overzicht van de verwachte openstellingen. Vervolgens is in de tabellen per project aangegeven wat de mijlpalen in de procedure en openstelling zijn en de eventuele redenen voor aanpassing van planning.


# Voortgangsrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

### Analyse Spoedaanpak

Voor 10 van de 30 projecten is het besluit onherroepelijk geworden, van 11 projecten is het besluit vastgesteld, voor 2 projecten is het besluit vertraagd en voor de overige 7 projecten ligt de aanpak op schema.




- A2 Den Bosch-Eindhoven: wijziging planning heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
- A28 Utrecht-Amersfoort: wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het WAB komt 1 kwartaal later.



### Analyse overige MIRT projecten

Voor 25 projecten ligt de planning op schema en er zijn 4 besluiten vastgesteld. Van 8 projecten is de besluitvorming vertraagd, dit heeft geen effect op de geplande openstellingen.

- A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (omlegging Steenberg): Wijziging van de planning heeft geen effect op de geplande openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering op OTB is het TB met één kwartaal verschoven.
- A13/A16/A20 Rotterdam: Op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en het bekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden ingenomen.
- A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum: Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
- N61 Hoek-Schoondijke: Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het OTB is de planning van het TB verschoven.
- N33 Assen-Zuidbroek (zuid): In mei 2010 is er een bestuursovereenkomst getekend waarbij de planning is vastgesteld.
- A10 Zuidas Amsterdam (spoor en weg): Planning voorkeursbeslissing is medio 2011, daarna start de (O)TB procedure.
- Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn): Voortzetting project wacht op besluit van België en Nederland over de reactivering.
- Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis: Wijziging van planning vanwege aanleg derde sluis kolk samenvoegen met Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.



## Voortgangsoverzicht Spoedwet en Tracéwetprojecten tabellen

Toelichting gebruikte afkortingen:

- SN: Startnotitie
- RL: Richtlijnen
- TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
- SP: Standpunt
- GSP: Gewijzigd standpunt
- (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
- GTB: Gewijzigd Tracébesluit
- (O)WAB: (Ontwerp) Wegaanpassingsbesluit
- R: Realisatie

### 1 Spoedaanpak

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2 Den Bosch-Eindhoven	OTB/MER Q3 2010	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2011-2013	TB 2011 R 2011-2013	OTB/MER vastgesteld op 7 juli 2010 Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
A2 Oudenrijn-Everdingen	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2010 R 2010-2012	TB Q4 2010 R 2010-2012	OTB vastgesteld op 16 juni 2010
A2/A76 Maasbracht-Geleen	OWAB Q3 2010	OWAB Q3 2010 WAB 2010 R 2011-2013	WAB Q4 2010 R 2011-2013	OWAB vastgesteld op 9 juli 2010
A9 Alkmaar-Uitgeest	OWAB Q2 2010	OWAB Q2 2010 WAB 2010 R 2011-2012	WAB Q4 2010 R 2011-2012	OWAB vastgesteld op 7 juni 2010
A12 Gouda-Woerden	OTB/MER Q2 2010	TB 2010 R 2011-2014	TB Q3 2010 R 2011-2014	OTB/MER vastgesteld op 1 april 2010
A12 Woerden-Oudenrijn	OTB/MER Q1 2010	TB 2010 R 2010-2011	TB Q3 2010 R 2010-2011	OTB/MER vastgesteld op 29 maart 2010
A27 Everdingen-Lunetten	OWAB Q1 2010	WAB Q3 2010 R 2010-2011	WAB Q3 2010 R 2010-2011	OWAB vastgesteld op 11 maart 2010
A27 Lunetten-Rijnsweerd	OTB/MER Q1 2010	TB Q4 2010 R 2010-2011	TB Q4 2010 R 2011	OTB/MER vastgesteld op 31 maart 2010
A28 Utrecht-Amersfoort	SN Q3 2008	OWAB Q2 2010 WAB 2010 R 2010-2012	OWAB Q4 2010 WAB 2011 R 2011-2012	Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het WAB komt 1 kwartaal later.

# Voortgangsrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Realisatie</b>				
A1 't Gooi	-	-	R 2010-2011	WAB vastgesteld op 12 mei 2010 Realisatie
A1 Hoevelaken-Barneveld	-	-	-	Project is opengesteld
A1 Watergraafsmeer-Diemen	-	-	R 2010-2011	Realisatie
A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad west Oostbaan	-	-	R 2010-2011	Realisatie
A2 Holendrecht-Maarssen (2X5)	-	-	R 2006-2010	Realisatie
A2 Leenderheide-Valkenswaard	-	-	R 2010-2011	TB vastgesteld op 12 mei 2010 Realisatie
A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer	-	-	R 2010-2011	TB vastgesteld op 15 februari 2010 Realisatie
A4 Burgerveen-Leiden (zuid)	-	-	R 2009-2014	Realisatie
A9 Holendrecht-Diemen	-	-	R 2009-2010	Realisatie
A9 Raasdorp-Badhoevedorp	-	-	R 2010-2011	WAB vastgesteld op 31 maart 2010 Realisatie
A9 Velsen-Raasdorp	-	-	R 2010-2011	WAB vastgesteld op 31 maart 2010 Realisatie
A10 Nieuwe Meer-Amstel	-	-	R 2010-2011	WAB vastgesteld op 15 februari 2010 Realisatie
A12 Bunnik-Driebergen	-	-	R 2010-2013	Realisatie
A12 Driebergen-Maarsbergen	-	-	R 2010-2013	Realisatie
A12 Maarsbergen-Veenendaal	-	-	R 2010-2014	TB vastgesteld op 13 april 2010 Realisatie
A12 Utrecht-Bunnik	-	-	R 2010-2013	Realisatie
A12 Waterberg-Velperbroek	-	-	R 2011-2014	Realisatie
A12 Woerden-Gouda	-	-	R 2009-2010	Realisatie
A28 Zwolle-Meppel	-	-	R 2010-2011	Realisatie
A58 Eindhoven-Oirschot	-	-	R 2010-2011	TB vastgesteld op 22 juni 2010 Realisatie
N50 Ramspol-Ens	-	-	R 2010-2013	Realisatie

## 2 Overige Tracéwetplichtige projecten

### Noordwest-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	OTB Q1 2010	TB Q4 2010 R 2011-2020	TB Q4 2010 R 2011-2020	OTB vastgesteld op 24 maart 2010
A9 Omlegging Badhoevedorp	SP Q4 2009	OTB Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	OTB Q4 2010 TB 2011 R 2012-2015	Wijziging van de planning vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB.
<b>Spoorwegen</b>				
A10 Zuidas Amsterdam (spoor en weg)	RL Q4 2001	TB 2011 R vanaf 2011	TB 2012 R vanaf 2013	Planning voorkeursbeslissing is medio 2011, daarna start de (O)TB procedure.
OV SAAL (tracédeel Flevolijn)	-	OTB Q4 2010 TB 2011	OTB Q4 2010 TB 2011	

### Utrecht

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2/A12/A27 Ring Utrecht	RL Q2 2009	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten	RL Q4 2008	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	RL Q2 2009	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	
<b>Spoorwegen</b>				
Sporen in Utrecht (tracédeel Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht CS)	OTB Q2 2008	Herzien OTB Q3 2010 TB 2010 R vanaf 2010	Herzien OTB Q3 2010 TB 2010 R vanaf 2010	
Vrije spoor kruising Amersfoort West	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB Q4 2010 R vanaf 2010	TB Q4 2010 R 2011-2012	OTB vastgesteld op 3 juni 2010

# Voortgangsrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Vaarwegen</b>				
Lekkanaal/3 <sup>e</sup> kolk Beatrixsluis	RL Q4 2000	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2012 -2015	OTB/MER Q2 2011 TB 2011 R 2012 -2015	Wijziging van planning vanwege: aanleg derde sluis kolk samenvoegen met Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.

### Zuidvleugel

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A4 Delft-Schiedam	OTB Q1 2010	TB 2010 R 2011-2015	TB Q4 2010 R 2011-2015	OTB vastgesteld op 24 maart 2010
A12 Bypass Nootdorp	SN Q3 2009	-	OTB/MER Q4 2010 TB 2011 R 2011-2012	
A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum	RL Q1 2010	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2011	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2011	Richtlijnen vastgesteld in maart 2010 Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het TB is met 1 kwartaal verschoven.
A15 Maasvlakte-Vaanplein	TB Q1 2010	R 2011-2015	R 2011-2015	TB vastgesteld op 1 maart 2010
A13/A16/A20 Rotterdam	TN/MER Q3 2009	-	SP Q4 2010	Op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en het bekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden ingenomen en kan een vervolgpianing worden vastgesteld.
A29 Vaanplein-Barendrecht	TB Q3 2010	TB Q3 2010 R 2011	TB Q3 2010 R 2011	TB vastgesteld op 9 juli 2010
N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn	RL Q4 2003	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R -	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R -	

## Zuidwestelijke Delta

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
N61 Hoek-Schoondijke	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2010 R 2012-2014	TB 2011 R 2012-2014	OTB vastgesteld op 25 juni 2010 Door noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB verschuift planning TB.

## Brabant

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2 Meerenakkerweg	OTB/MER Q1 2010	TB 2010 R 2011-2012	TB Q4 2010 R 2011-2012	OTB/MER vastgesteld op 5 februari 2010
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (omlegging Steenberg)	OTB Q1 2010	TB Q3 2010 R 2011-2013	TB Q4 2010 R 2011-2013	OTB vastgesteld op 2 maart 2010 Door noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB verschuift planning TB.
A27 Utrecht-Lunetten-Hoopolder	RL Q3 2008	OTB/MER 2011 TB 2012 R 2013-2018	OTB/MER 2011 TB 2012 R 2013-2018	
<b>Spoorwegen</b>				
Sporen in Den Bosch	OTB Q2 2010	TB Q4 2010 R vanaf 2010	TB Q4 2010 R vanaf 2010	

## Limburg

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2 Maasbracht-Geleen	RL Q1 2007	TB 2013 R 2016-2018	TB 2013 R 2016-2018	
A2 Passage Maastricht	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2010 R 2011-2016	TB Q4 2010 R 2011-2016	OTB vastgesteld op 28 juni 2010
A74 Venlo	OTB Q4 2009	TB Q3 2010 R 2010-2012	TB Q3 2010 R 2010-2012	
<b>Spoorwegen</b>				
Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)	TN/MER Q2 2001	OTB 2010 TB 2010 R -	OTB PM TB PM R -	Voortzetting project wacht op besluit van België en Nederland over de reactivering.

# Voortgangrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

### Oost-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid	SN Q4 2009	OTB/MER 2011 TB 2011 R 2012-2014	OTB/MER 2011 TB 2011 R 2012-2014	
A12 Ede-Grijsoord	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2011 R 2012-2014	TB 2011 R 2012-2014	OTB vastgesteld op 5 juni 2010
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen (onder andere A15)	RL Q1 2009	TN/MER 2011 SP 2011	TN/MER 2011 SP 2011	
A50 Ewijk-Valburg	TB Q1 2010	R 2011-2014	R 2011-2014	TB vastgesteld op 2 maart 2010
N18 Varsseveld-Enschede	SP Q3 2009	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2016	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2016	
N35 Zwolle-Wijthmen	-	-	OTB/MER 2012 TB 2012 R 2013-2014	Project nieuw in planstudie Aanvangsbeslissing Q2 2010

### Noord-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A6/A7 Knooppunt Joure	-	OTB 2011 TB 2012 R 2012-2014	OTB 2011 TB 2012 R 2012-2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	-	-	-	Planning wordt nog uitgewerkt
N31 Harlingen (Traverse Harlingen)	-	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2017	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2017	
N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden)	TB Q1 2010	R 2011-2014	R 2011-2014	TB vastgesteld op 26 februari 2010
N33 Assen (Zuid)-Zuidbroek	RL Q2 2007	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2012-2014	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2014	In mei 2010 is er een bestuursovereenkomst getekend, waarbij de planning is vastgesteld.