

## 2 Overige Tracéwetplichtige projecten

### Noordwest-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	OTB Q1 2010	TB Q4 2010 R 2011-2020	TB Q4 2010 R 2011-2020	OTB vastgesteld op 24 maart 2010
A9 Omlegging Badhoevedorp	SP Q4 2009	OTB Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	OTB Q4 2010 TB 2011 R 2012-2015	Wijziging van de planning vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB.
<b>Spoorwegen</b>				
A10 Zuidas Amsterdam (spoor en weg)	RL Q4 2001	TB 2011 R vanaf 2011	TB 2012 R vanaf 2013	Planning voorkeursbeslissing is medio 2011, daarna start de (O)TB procedure.
OV SAAL (tracédeel Flevolijn)	-	OTB Q4 2010 TB 2011	OTB Q4 2010 TB 2011	

### Utrecht

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2/A12/A27 Ring Utrecht	RL Q2 2009	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten	RL Q4 2008	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2015	
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	RL Q2 2009	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	OTB/MER 2012 TB 2013 R 2016-2020	
<b>Spoorwegen</b>				
Sporen in Utrecht (tracédeel Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht CS)	OTB Q2 2008	Herzien OTB Q3 2010 TB 2010 R vanaf 2010	Herzien OTB Q3 2010 TB 2010 R vanaf 2010	
Vrije spoor kruising Amersfoort West	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB Q4 2010 R vanaf 2010	TB Q4 2010 R 2011-2012	OTB vastgesteld op 3 juni 2010

# Voortgangsrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Vaarwegen</b>				
Lekkanaal/3 <sup>e</sup> kolk Beatrixsluis	RL Q4 2000	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2012 -2015	OTB/MER Q2 2011 TB 2011 R 2012 -2015	Wijziging van planning vanwege: aanleg derde sluis kolk samenvoegen met Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.

### Zuidvleugel

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A4 Delft-Schiedam	OTB Q1 2010	TB 2010 R 2011-2015	TB Q4 2010 R 2011-2015	OTB vastgesteld op 24 maart 2010
A12 Bypass Nootdorp	SN Q3 2009	-	OTB/MER Q4 2010 TB 2011 R 2011-2012	
A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum	RL Q1 2010	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2011	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2011	Richtlijnen vastgesteld in maart 2010 Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het TB is met 1 kwartaal verschoven.
A15 Maasvlakte-Vaanplein	TB Q1 2010	R 2011-2015	R 2011-2015	TB vastgesteld op 1 maart 2010
A13/A16/A20 Rotterdam	TN/MER Q3 2009	-	SP Q4 2010	Op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en het bekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden ingenomen en kan een vervolgpianing worden vastgesteld.
A29 Vaanplein-Barendrecht	TB Q3 2010	TB Q3 2010 R 2011	TB Q3 2010 R 2011	TB vastgesteld op 9 juli 2010
N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn	RL Q4 2003	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R -	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R -	

## Zuidwestelijke Delta

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
N61 Hoek-Schoondijke	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2010 R 2012-2014	TB 2011 R 2012-2014	OTB vastgesteld op 25 juni 2010 Door noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB verschuift planning TB.

## Brabant

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2 Meerenakkerweg	OTB/MER Q1 2010	TB 2010 R 2011-2012	TB Q4 2010 R 2011-2012	OTB/MER vastgesteld op 5 februari 2010
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (omlegging Steenbergen)	OTB Q1 2010	TB Q3 2010 R 2011-2013	TB Q4 2010 R 2011-2013	OTB vastgesteld op 2 maart 2010 Door noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB verschuift planning TB.
A27 Utrecht-Lunetten-Hoopolder	RL Q3 2008	OTB/MER 2011 TB 2012 R 2013-2018	OTB/MER 2011 TB 2012 R 2013-2018	
<b>Spoorwegen</b>				
Sporen in Den Bosch	OTB Q2 2010	TB Q4 2010 R vanaf 2010	TB Q4 2010 R vanaf 2010	

## Limburg

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A2 Maasbracht-Geleen	RL Q1 2007	TB 2013 R 2016-2018	TB 2013 R 2016-2018	
A2 Passage Maastricht	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2010 R 2011-2016	TB Q4 2010 R 2011-2016	OTB vastgesteld op 28 juni 2010
A74 Venlo	OTB Q4 2009	TB Q3 2010 R 2010-2012	TB Q3 2010 R 2010-2012	
<b>Spoorwegen</b>				
Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)	TN/MER Q2 2001	OTB 2010 TB 2010 R -	OTB PM TB PM R -	Voortzetting project wacht op besluit van België en Nederland over de reactivering.

# Voortgangrapportage | Bijlage III

## Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

### Oost-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid	SN Q4 2009	OTB/MER 2011 TB 2011 R 2012-2014	OTB/MER 2011 TB 2011 R 2012-2014	
A12 Ede-Grijsoord	OTB Q2 2010	OTB Q2 2010 TB 2011 R 2012-2014	TB 2011 R 2012-2014	OTB vastgesteld op 5 juni 2010
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen (onder andere A15)	RL Q1 2009	TN/MER 2011 SP 2011	TN/MER 2011 SP 2011	
A50 Ewijk-Valburg	TB Q1 2010	R 2011-2014	R 2011-2014	TB vastgesteld op 2 maart 2010
N18 Varsseveld-Enschede	SP Q3 2009	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2016	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2016	
N35 Zwolle-Wijthmen	-	-	OTB/MER 2012 TB 2012 R 2013-2014	Project nieuw in planstudie Aanvangsbeslissing Q2 2010

### Noord-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR Q3/Q4 2009	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting
<b>Hoofdwegen</b>				
A6/A7 Knooppunt Joure	-	OTB 2011 TB 2012 R 2012-2014	OTB 2011 TB 2012 R 2012-2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	-	-	-	Planning wordt nog uitgewerkt
N31 Harlingen (Traverse Harlingen)	-	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2017	OTB 2011 TB 2011 R 2012-2017	
N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden)	TB Q1 2010	R 2011-2014	R 2011-2014	TB vastgesteld op 26 februari 2010
N33 Assen (Zuid)-Zuidbroek	RL Q2 2007	OTB/MER Q3 2010 TB 2010 R 2012-2014	OTB/MER Q3 2010 TB 2011 R 2012-2014	In mei 2010 is er een bestuursovereenkomst getekend, waarbij de planning is vastgesteld.